Materials List

Part A

Item	Amount
Frames	
2x6x8	31
Handrails	
2x4x8	25
Deckboard 8ft	13
All Decking	
Deckboard 8ft	33
Posts	
Pavers	5
Deck Block	10
4x4x8	14
Concrete Bag	2
Cleats	
2x6x8	1
2x4x8	1

Part B

Item	Amount
Frame	
2x6x8	4
2x6x12	2
4x4x8	6
Pavers	3
Deck Block	3
Handrails	
2x4x8	4
2x4x12	2
Deckboard 8ft	2
Deckboard 12ft	1
Decking	
Deckboard 12ft	9
Stairs	
4x4x8	2
Concrete Bag	1
2x12x10	1
2x6x8	4
2x4x8	4
Deckboard 8ft	2
Stringer strap	2

Materials List

Part C

Item	Amount
Frame	
2x6x8	7
4x4x8	5
Pavers	2
Joist Hangers	6
Deck Block	3
Handrails	
2x4x8	5
Deckboard 8ft	3
Decking	
Deckboard 8ft	13
Stairs	
4x4x8	2
Concrete Bag	1
2x12x12	1
2x6x8	5
2x4x8	4
Deckboard 8ft	2
Stringer strap	2

Total	
2x6x8	52
4x4x8	29
2x4x8	43
2x6x12	2
2x4x12	2
2x12x10	1
2x12x12	1
Deckboard 8ft	68
Deckboard 12ft	19
Deck Block	16
Pavers	10
Concrete Bag	4
Ordered	
2x6x8	56
4x4x8	32
2x4x8	47
2x6x12	5
2x4x12	3
2x12x12	2
Deckboard 8ft	68
Deckboard 12ft	19
Deck Block	16
Paver	10
Concrete Bag	4
Stringer strap	4
Joist Hangers	6