Materials List

Deck

Item	Amount
Frame	
2x6x8	9
2x6x16	2
4x4x8	6
Pavers	6
Joist Hangers	14
Cleats	
2x6x8	1
2x4x8	2
Handrails	
2x4x8	2
2x4x12	2
Deckboard 10ft	1
Deckboard 16ft	1
Decking	
Deckboard 16ft	18
Special Handrail	
4x4x8	1
2x4x8	2
Pavers	4

Total

2x6x8	10
2x6x16	2
4x4x8	7
2x4x8	6
2x4x12	2
Deckboard 10ft	1
Deckboard 16ft	19
Pavers	10
Joist Hangers	14

Ordered

2x6x8	12
2x6x16	2
4x4x8	8
2x4x8	6
2x4x12	3
Deckboard 10ft	1
Deckboard 16ft	20
Paver	10
Deck Block	6
Concrete Bag	1